

**Архангельская область**

**Муниципальное образование  
«Шенкурский муниципальный район»**

**Администрация муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«19» марта 2021 года № 177р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2020 году  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный  
район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной  
сферы Шенкурского района»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185–па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 12.10.2017г. № 953–па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году неудовлетворительной.

3. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»

О.И. Красникова

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации  
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области  
от «19» марта 2021 года № 177р

**ОТЧЕТ**  
**о реализации в 2020 году**  
**муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**  
**"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского**  
**района»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО**  
**«Шенкурский муниципальный район»**

В 2020 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 12.10.2017г. № 953–па осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

**Подпрограмма № 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского**  
**района»**

Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района на 2020–2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 17 января 2020 года № 18–па.

**Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов**  
**образования»**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области (в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»).

В 2020 году выполнение строительно – монтажных работ на объекте продолжалось субподрядчиком ООО «РК – Инвест», объем выполненных работ по строительству средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района составил 28728,64072 тыс. рублей, за выполненные работы оплачено 28728,64072.

– корректировка проектно–сметной документации на строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района;

Работы по корректировке проектно–сметной документации выполнены ООО «Элфак», получено положительное заключение госэкспертизы от 26.11.2020 года № 29–1–1–3–059980–2020.

– осуществление функций авторского надзора, проведение повторной государственной экспертизы, технологическое присоединение к объектам энергосетевого хозяйства, экологические изыскания по строительству общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района.

В соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям от 10.04.2018 г. № 15–00697В/18, договора возмездного оказания услуг от 23 ноября 2020 года № ПК–00037В/20 публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо–Запада» перечислено **48,59474** тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 167789,13495 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального и областного бюджетов – 164446,94292 тыс. рублей;
- местного бюджета – 3342,19203 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджета осуществлялось на основании государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)».

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения)	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации муниципальной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области	Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы	тыс. рублей	164 518,83495	28 728,64072	В связи с корректировкой проектно–сметной документации подрядчиком не выполнены строительные–монтажные работы, предусмотренные графиком производства работ.	неисполненные субсидии возвращены, строительство продолжится в 2021 году

2.3.	Осуществление функций авторского надзора, проведение повторной государственной экспертизы, технологическое присоединение к объектам энергосетевого хозяйства, экологические изыскания по строительству общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района Архангельской области	Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы	тыс. рублей	530,0	49,59474	функции по авторскому надзору не осуществлялись, сроки подключения к системе электроснабжения сдвинулись на 2021 год	технологическое присоединение планируется в 2021 году
------	---	--	-------------	-------	----------	--	---

### **Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей»**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- выплаты молодым семьям субсидии в соответствии со свидетельством на приобретение или строительство жилья.

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 656,04262 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального и областного бюджетов – 406,04262 тыс. рублей;
- местного бюджета – 250,0 тыс. рублей.

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья за счет средств федерального и областного бюджета осуществлялось на основании подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 года № 475 – пп.

### **Подпрограмма № 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района»**

В отчетном периоде реализация мероприятий подпрограммы не осуществлялась.

## **II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

## **III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2020 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

#### **IV. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» за 2020 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185–па и составляет 49 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы  
Шенкурского района»

Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района»

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.											
		всего			в том числе по источникам								освоено
					федеральный и областной бюджеты				муниципальный бюджет (бюджет поселения)		внебюджетные источники		
		план на год	кассовые расходы	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования»													
2.1. Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского	Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы	16451 8,8349 5	28728,640 72	18	16444 6,9429 2	28709,967 65	0,0	0,0	71,892 03	18,67307	0,0	0,0	28728,64072

района Архангельской области (в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»)													
2.2. Корректировка проектно – сметой документации на строительство средней общеобразователь ной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области	Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы	2740,3 0	2017,60	74	0,0	0,0	0,0	0,0	2740,3 0	2017,60	0,0	0,0	2017,60
2.3 Осуществление функций авторского надзора, проведение повторной государственной	Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы	530,00	48,59774	9	0,0	0,0	0,0	0,0	530,0	48,59774	0,0	0,0	48,59774

экспертизы, технологическое присоединение к объектам энергосетевого хозяйства, экологические изыскания по строительству общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района Архангельской области													
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей»													
1.1. Выплаты молодым семьям субсидий в соответствии со свидетельством на приобретение или строительство жилья	Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики	656,04 262	403,20	62	406,04 262	249,87238	0,0	0,0	250,00	153,32762	0,0	0,0	403,2
Итого по муниципальной программе		16844 5,1775 7	31198,038 46	19	16485 2,9855 4	28959,840 03	0,0	0,0	3592,1 9203	2238,1984 3	0,0	0,0	x



Приложение № 2  
к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы  
Шенкурского района»

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района»  
по итогам 2020 года

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Степень достижения целевого показателя, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2018–2020 годы"						
1. Доля введенного индивидуального жилищного строительства	%	1,5	3,2	+1,7	213	
2. Доля семей, признанных нуждающимися, улучшивших свои жилищные условия	%	1,8	1,75	-0,05	97	
3. Доля вновь введенных мест в муниципальных образовательных учреждениях	%	0,13	0	-0,13	0	
4. Доля разработанных	%	0	0	0	0	

документов территориального планирования						
1. Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района»						
1.1. Доля введенного жилья для сельских граждан, проживающих в сельской местности	%	1,0	0,7	-0,3	70	
1.2. Доля введенного жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности	%	0,1	0	0	0	
Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования»						
2.1. Доля вновь введенных мест в муниципальных образовательных учреждениях	%	0,13	0	-0,13	0	
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей»						
3.1. Доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия	%	1,8	1,8	0	100	-
Подпрограмма 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района»						
4.2. Доля разработанных правил землепользования и застройки поселений (их частей) от общего количества поселений, для которых необходима разработка правил землепользования и застройки	%	40	40	0	100	-

Приложение №3  
к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы  
Шенкурского района»

Оценка  
эффективности реализации муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района»

за 2020 год

Показатели	Порядок расчета показателей	Диапазон оценки	Значение показателя (Zj)	Вес показателя (uj)	Итоговая оценка (Zj x uj)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий	от 0 до 1	0,5	30	15	
2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе	Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы	от 0 до 1	0,6	50	30	
3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде	Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой	от 0 до 1	0,2	20	4	
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 49 баллов Эффективность реализации муниципальной программы <b>неудовлетворительная.</b>						