

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о порядке рассмотрения
инициативных проектов, выдвигаемых для
получения финансовой поддержки из
областного бюджета в рамках регионального
проекта «Комфортное Поморье»

(ф о р м а)

О Т Ч Е Т
об итогах реализации инициативного проекта

1. Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект: деревня Куликовская, Шенкурский муниципальный округ.

2. Наименование инициативного проекта: «Дорожные перезагрузки: На пути к Комфорту».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 24 августа – 3 сентября 2025 год.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен _____.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока _____.

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта*	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**
1	2	3	4
1	Договор №1 на выполнение работ по устранению деформаций и повреждений (выбоины, просадки, ямы) дорог с грунтовым покрытием в д. Куликовская от 15 августа 2025 года	423 350,62	ИП Буторин Сергей Юрьевич
2	Выполнение работ по вырубке кустарников и деревьев	17 282,62	Трудовое участие 12 человек
3	Вывоз кустарников и деревьев	5 000,00	Имущественное участие ИП Верещагин Артём Валерьевич

	Итого:	445 632,24		
Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	445,6	100	445,6	100
объем средств областного бюджета	401	90	401	90
объем собственных средств местного бюджета	22	5	22	5
объем инициативных платежей физических лиц	0	0	0	0
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	0	0	0	0
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта				

5. Фотоматериалы*:

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
1		

2



3

