

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
к Положению о порядке рассмотрения  
инициативных проектов, выдвигаемых для  
получения финансовой поддержки из  
областного бюджета в рамках регионального  
проекта «Комфортное Поморье»

(ф о р м а)

**О Т Ч Е Т**  
**об итогах реализации инициативного проекта**

1. Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект: г. Шенкурск, Шенкурский муниципальный округ.

2. Наименование инициативного проекта: «Парк Заборье».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 4 августа – 26 сентября 2025 год.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен \_\_\_\_\_.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока \_\_\_\_\_.

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта*	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**
1	2	3	4
1	Муниципальный контракт на выполнение работ по инициативному проекту, в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» (реализация проекта «Парк Заборье»), в д. Климово-Заборье, ул. Круглый бор, напротив дома № 6 (благоустройство территории) № 0124600007125000014 от 29 июля 2025 года;	1 378 589,94	ИП Капустин Сергей Валентинович
	Вывоз мусора	115 899,11	Трудовое участие: 8 человек

	Итого:	1 494 489,05	
--	--------	--------------	--

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	1 378 589,94	100	1 378 589,94	100%
объем средств областного бюджета	1 303 865,00	90	1 303 865,00	90
объем собственных средств местного бюджета	74 724,94	5	74 724,94	5
объем инициативных платежей физических лиц	0	0	0	0
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	0	0	0	0
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта				

5. Фотоматериалы\*:

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
1		

