

Архангельская область

**Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»**

**Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«12» марта 2020 года № 179р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2019 году
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный
район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной
сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2019 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 12.10.2017г. № 953-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году неудовлетворительной.

3. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.Н. Тепляков

ОТЧЕТ
о реализации в 2019 году
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района"
на 2018 – 2020 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

В 2019 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы» (далее - муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма № 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района»

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности;
- строительство и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности.

По состоянию на 01 января 2020 года в мероприятиях подпрограммы участвовала одна молодая семья, средства в объеме 651,7 тыс. рублей перечислены участнику программы на строительство индивидуального жилого дома в с. Ровдино.

Один участник программы прошлых лет ввел в эксплуатацию жилой дом, площадью 67 кв. метра. (МО «Федорогорское»).

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 5976,7639 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального и областного бюджетов – 3966,76390 тыс. рублей;
- местного бюджета – 50,0 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 1960,0 тыс. рублей.

Субсидии на софинансирование мероприятий предоставляются в рамках государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 года № 461-пп.

В 2019 году заключено соглашение с министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования Архангельской области из областного бюджета на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий от 19.06.2019 года № 11658000-1-2019-007, доп. соглашение от 11.12.2019 № 11658000-1-2019-007/1.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения)	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации и муниципальной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности	Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы	тыс. рублей	2988,38195	0,0	отсутствие заявлений от граждан, проживающих в сельской местности, изъявивших желание участвовать в мероприятиях программы	субсидии сняты

Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования»

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области (в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»).

В 2019 году выполнение строительно - монтажных работ на объекте продолжалось субподрядчиком ООО «РК - Инвест», объем выполненных работ по объекту за год составил 17863,8 тыс. рублей, средства перечислены подрядчику. Остаток неиспользованных средств составил – 152415,7 тыс. рублей. Незавершенное строительство на 01.01.2020 года по объекту составляет 136898,5 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.

- корректировка проектно-сметной документации объекта.

Заключен муниципальный контракт от 10.01.2019 года, стоимость контракта - 2080,00 тыс. рублей. Работы в 2019 году не выполнены, оплата не производилась.

- осуществление функций авторского надзора, проведение повторной государственной экспертизы, технологическое присоединение к объектам энергосетевого хозяйства, экологические изыскания по строительству общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района Архангельской области.

Заключен договор об осуществлении технологического присоединения к объектам энергосетевого хозяйства с ПАО «МРСК Северо-Запада», размер оплаты составляет 623,572 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 173836,20982 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального и областного бюджетов – 170113,50982 тыс. рублей;
- местного бюджета – 3722,7 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджета осуществляется на основании государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)».

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения)	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации муниципальной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.	Корректировка проектно - сметой документации на строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области	Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы	тыс. рублей	2800,00	0,0	подрядчиком не выполнены условия муниципального контракта	завершение работ 30 апреля 2020 года
2.3.	Осуществление функций авторского надзора, проведение повторной государственной экспертизы, технологическое присоединение к объектам энергосетевого хозяйства, экологические изыскания по строительству общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района Архангельской области	Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы	тыс. рублей	1447,11776	0,0	функции по авторскому надзору не осуществлялись, технологическое присоединение планируется в 2020 году	технологическое присоединение планируется в 2020 году

Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей»

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- выплата молодым семьям субсидии в соответствии со свидетельством на приобретение или строительство жилья. Улучшила жилищные условия 1 семья.

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 271,29193 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального и областного бюджетов –145,29193 тыс. рублей;
- местного бюджета – 126,0 тыс. рублей.

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья за счет средств федерального и областного бюджета осуществляется на основании подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1710.

В 2019 году заключено соглашение о предоставлении субсидий с администрацией Губернатора Архангельской области и Правительством Архангельской области от 23.05.2019 года № 11658000-1-2019-005.

Мероприятия подпрограммы выполнены на 91%.

Подпрограмма № 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района»

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) «Усть-Паденьгское.

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 473,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 473,0 тыс. рублей.

В федеральных программах не участвовали.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения)	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения реализации муниципальной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Разработка генерального плана поселения «Усть-Паденьгское»	Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы	тыс. рублей	473,00	0,0	полномочия по градостроительной деятельности в части разработки генеральных планов переданы на уровень	разработка генплана запланирована на 2022 год

						Министр Архангельской области, поэтому разработана ГП МО «Усть-Паденьгское» не включена в план работ на 2019 год.	
--	--	--	--	--	--	--	--

II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2019 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» "Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы» за 2019 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 56 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1
к отчету о реализации в 2019 году
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы
Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»

Объемы финансирования и освоения средств
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.											освоено
		всего			в том числе по источникам								
					федеральный и областной бюджеты				муниципальный бюджет (бюджет поселения)		внебюджетные источники		
		план на год	кассовые расходы	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района»													
1.1. Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности	Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы	2988,3 8195	0,0	0	1983,3 8195	0,0	-	-	25,0	0,0	980,0	0,0	

2.1. Строительство и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности	Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы	2988,3 8195	1307,88	44	1983,3 8195	643,61102	-	-	25,0	8,11255	980,0	656,15643	
Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования»													
2.1. Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области (в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»)	Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы	17030 9,0920 6	17863,751 26	10	17011 3,5098 2	17846,346 94	-	-	195,58 224	17,40432	0	0	
2.2. Корректировка проектно - сметой документации на	Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов	2800,0 0	0,0	0	0,0	0,0	-	-	2800,0 0	0,0	0,0	0,0	

<p>строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области</p>	<p>социальной сферы</p>												
<p>2.3 Осуществление функций авторского надзора, проведение повторной государственной экспертизы, технологическое присоединение к объектам энергосетевого хозяйства, экологические изыскания по строительству общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с.</p>	<p>Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы</p>	<p>1447,1 1776</p>	<p>0,0</p>	<p>0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>1447,1 1776</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	

Ровдино Шенкурского района Архангельской области													
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей»													
1.1. Выплаты молодым семьям субсидий в соответствии со свидетельством на приобретение или строительство жилья	Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики	271,29 193	201,6	74	145,29 193	145,29193	-	-	126,0	56,30807	0	0	
Подпрограмма 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района»													
1.1. Разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) «Усть- Паденьгское	Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы	473,00	0,0	0	0,0	0,0	-	-	473,00	0,00	0,0	0,0	
Всего по муниципальной программе		18055 7,2656 5	19171,631 26	11	17422 5,6540 3	18489,957 96	-	-	4371,7 0	25,51687	1960,0	656,15643	x

Приложение № 2
к отчету о реализации в 2019 году
муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы
Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»

Сведения
о достижении целевых показателей муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»
по итогам 2019 года

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Степень достижения целевого показателя, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2018-2020 годы"						
1. Доля введенного индивидуального жилищного строительства	%	1,5	2,3	+0,8	153	-
2. Доля семей, признанных нуждающимися, улучшивших свои жилищные условия	%	1,8	1,75	-0,05	97	-
3. Доля вновь введенных мест в муниципальных образовательных учреждениях	%	-	-	-	-	-

4. Доля разработанных документов территориального планирования	%	-	-	-	-	-
1. Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района»						
1.1. Доля введенного жилья для сельских граждан, проживающих в сельской местности	%	1,0	0,67	-0,33	67	-
1.2. Доля введенного жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности	%	0,1	0	0	0	-
Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования»						
2.1. Доля вновь введенных мест в муниципальных образовательных учреждениях	%	0	0	0	0	-
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей»						
3.1. Доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия	%	1,7	1,7	0	100	-
Подпрограмма 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района»						
4.2. Доля разработанных правил землепользования и застройки поселений (их частей) от общего количества поселений, для которых необходима разработка правил землепользования и застройки	%	40	40	0	100	-

Приложение №3
к отчету о реализации в 2019 году
муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы
Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»

Оценка
эффективности реализации муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018– 2020 годы»

за 2019 год

Показатели	Порядок расчета показателей	Диапазон оценки	Значение показателя (Zj)	Вес показателя (uj)	Итоговая оценка (Zj x uj)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий	от 0 до 1	0,3	30	9	
2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе	Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы	от 0 до 1	0,9	50	45	
3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде	Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой	от 0 до 1	0,1	20	2	
<p>Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 56% Эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная.</p>						