

# Архангельская область

## Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район»

### Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

«20» апреля 2021 года № 266р

г. Шенкурск

#### **Об утверждении отчета о реализации в 2020 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 14.10.2013г. № 226-шп (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году неудовлетворительной.

3. Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район», в связи с неудовлетворительной эффективностью муниципальной программы, пересмотреть и откорректировать наименования и значения планируемых целевых показателей по мероприятиям муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**ОТЧЕТ**  
**о реализации в 2020 году**  
**муниципальной программы МО «Шенкурское»**  
**«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение**  
**экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО**  
**«Шенкурское»**

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 14.10.2013 года № 226-шп подпрограммы не предусмотрены.

В 2020 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение МО «Шенкурское» (приведение освещения улично-дорожной сети г. Шенкурска в соответствие с ГОСТ, исполнение решения Виноградовского районного суда Архангельской области);
- плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями (проведение капитального ремонта МКД, имеющих долю собственности муниципального образования);
- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования «Шенкурское» (проведение капитального ремонта МКД, имеющих долю собственности муниципального образования);
- ликвидация несанкционированных свалок на территории МО «Шенкурское»;
- содержание свалки твердых бытовых отходов в г. Шенкурске;
- оплата электроэнергии за общедомовые нужды (содержание общего имущества МКД, имеющих долю собственности муниципального образования);
- проведение оценки запасов питьевых подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения, сопровождение оформления лицензий на право пользования недрами для основной и резервной скважин, проектирование новых скважин по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск»;
- выполнение работ по строительству водонапорных башен.

Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 7159,85246 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета МО «Шенкурское» – 3290,9 тыс. рублей;
- средства бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» – 3868,95246 тыс. рублей.

Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевым участию в финансировании муниципальной программы не заключались.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения)	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации и муниципальной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение МО «Шенкурское»	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	-	1339,2	720,48555	отсутствие заключенного договора на техническое обслуживание установок наружного освещения	-
1.6.	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности МО «Шенкурское»	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	-	1601,7	1151,7581	отсутствие документов на оплату. Оплата осуществляется на основании актов выполненных работ	-
1.7.	Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО «Шенкурское»	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	-	185,0	0,0	отсутствие заявок на исполнение контракта при объявлении конкурсных процедур	-
1.22.	Проведение оценки запасов питьевых подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения, сопровождение оформления лицензий на право пользования недрами для основной и резервной скважин, проектирование новых скважин по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск»	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	-	2680,0	0,0	реализация мероприятия запланирована на 2021 год	-

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

## **муниципальной программы**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

### **III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2020 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

### **IV. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» за 2020 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 50 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы МО «Шенкурское»  
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и  
повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы МО «Шенкурское»  
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО  
«Шенкурское»

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.											освоено	
		всего			в том числе по источникам									
		план на год	кассовые расходы	%	федеральный бюджет		областной бюджет		муниципальный бюджет и бюджет поселения		внебюджетные источники			
					план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.2. Содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	1339,2	922,44111	69	0,0	0,0	0,0	0,0	1339,2	922,44111	0,0	0,0	922,44111	

уличное освещение МО «Шенкурское»													
1.5. Плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	99,407	99,407	100	0,0	0,0	0,0	0,0	99,407	99,407	0,0	0,0	99,407
1.6. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности МО «Шенкурское»	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	1601,7	1151,7581	72	0,0	0,0	0,0	0,0	1601,7	1151,7581	0,0	0,0	1151,7581
1.7. Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО «Шенкурское»	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	185,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8. Разработка схемы теплоснабжения МО «Шенкурское»	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	65,00	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14. Оплата электроэнергии за общедомовые нужды	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	0,593	0,593	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,593	0,593	0,0	0,0	0,593

	й район»												
1.22. Проведение оценки запасов питьевых подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения, сопровождение оформления лицензий на право пользования недрами для основной и резервной скважин, проектирование новых скважин по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск»	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	2680,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2680,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24.Выполнение работ по строительству водонапорных башен	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	1188,95246	1188,95246	100	0,0	0,0	0,0	0,0	1188,95246	1188,95246	0,0	0,0	1188,95246
Итого по муниципальной программе		7159,85246	3428,15167	48	0,0	0,0	0,0	0,0	7159,85246	3428,15167	0,0	0,0	X

Приложение № 2  
к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы  
МО «Шенкурское»  
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и  
повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  
МО «Шенкурское»  
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО  
«Шенкурское»  
по итогам 2020 года

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Степень достижения целевого показателя, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»						
1. Доля многоквартирных домов, где проведен капитальный ремонт	процент	23	22	-1	96	В соответствии с ЖК капитальный ремонт осуществляет НКО «Фонд капитального ремонта» за счет средств собственников жилых помещений
2. Доля оснащённости улично-дорожной сети г.Шенкурска осветительными приборами	процент	134	125	-9	93	

3. Доля снижения ветхих сетей водоснабжения г. Шенкурска	процент	4	0	-4	0	недостаточность средств в муниципальном бюджете
4. Доля снижения ветхих сетей канализации г. Шенкурска	процент	8	0	-8	0	недостаточность средств в муниципальном бюджете

Приложение №3  
к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы  
МО «Шенкурское»  
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и  
повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

Оценка  
эффективности реализации муниципальной программы  
МО «Шенкурское»  
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО  
«Шенкурское»

за 2020 год

Показатели	Порядок расчета показателей	Диапазон оценки	Значение показателя (Zj)	Вес показателя (uj)	Итоговая оценка (Zj x uj)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий	от 0 до 1	0,5	30	15	
2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе	Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы	от 0 до 1	0,5	50	25	

3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде	Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой	от 0 до 1	0,48	20	10	
<p style="text-align: center;">Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 50 баллов          Эффективность реализации муниципальной программы <b>неудовлетворительная.</b></p>						